



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองคลัง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๑๘๒๘

ที่ รง ๐๔๑๐/๐๙๓๖๖

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในภาพรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๖ งบลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๗ นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับจัดสรรงบลงทุน ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๙,๘๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๙๓๔,๖๓๘ บาท คงเหลือ ๖,๘๙๕,๓๖๒ บาท ผูกพัน ๖,๗๐๗,๗๔๔ บาท

เพื่อให้การดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงขอให้ท่านกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเคร่งครัด พร้อมจัดทำรายงานแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนตามแบบฟอร์มที่แนบ และจัดส่งให้กองคลังภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายวิชัย คงรัตนชาติ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

29 มิ.ย. 2559
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ปังกาฬ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2559

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท) ณ.20 มี.ย.59	คงเหลือ (บาท) ณ.20 มี.ย.59	แผนการเบิกจ่าย				หมายเหตุ (ระบุสถานะการดำเนินงาน/ ปัญหาและอุปสรรค)
					กค.59 (บาท)	สค.59 (บาท)	กย.59 (บาท)	รวม (บาท)	
1	ค่าก่อสร้าง (ปังกาฬ) - สัญญาเลขที่ 001/59 ลว. 29 ธ.ค. 58 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 26 มี.ย. 60 งบผูกพัน 2 ปี (59-60) วงเงิน 41,923,000 บาท ปี 59 จำนวน 9,830,000 บาท ปี 60 จำนวน 32,093,400 บาท ปี 59 จำนวน 9,830,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,934,638.00 บาท คงเหลือ 6,895,362.00 บาท	9,830,000.00	ณ.20 มี.ย.59 2,934,638.00	6,895,362.00					